

Šance pro komunitní život v Obrnicích II. - rovné příležitosti pro mladé lidi, CZ.1.06/3.1.00/06.08285

Popis průběhu realizace :

V průběhu 3.etapy realizace projektu nastaly následující skutečnosti :

5.11.2013 bylo vydáno Územní rozhodnutí na výstavbu Nízkoprahového centra s nabytím právní moci 10.12.2013.

Stavební řízení na vydání stavebního povolení bylo ze strany Stavebního úřadu rozděleno na dvě části, a to na část „Příjezdová komunikace a parkoviště“ a na část vlastní výstavby objektu Nízkoprahového centra a sportoviště.

Příjezdová komunikace a parkoviště : – zahájení 9.12.2013, vydáno stavební povolení 24.2.2014, nabytí právní moc 14.3.2014

Vlastní stavba NZDM včetně venkovních ploch a sportovišť – zahájení 9.12.2013, vydáno st. povolení 13.2.2014, právní moc 8.3.2014

Výstavba Nízkoprahového centra byla zahájena 5.8.2014.