



**Název projektu:** Obec Obrnice – oprava komunikace 2c sídliště

**Poskytovatel dotace:** Ministerstvo pro místní rozvoj  
Program: 11781 – Podpora rozvoje regionů  
Identifikační číslo: 117D815009322  
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: čj. MMR-40136/2018-52 ze dne 27.9.2018

**Příjemce dotace:** Obec Obrnice

Celkové náklady projektu: 1 803 879,27 Kč  
Výše dotace: 901 939,00 Kč  
Vlastní prostředky: 901 940,27 Kč

Termín realizace projektu: od 30.8.2018 do 31.10.2018

**Popis realizace projektu:**

Po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele díla byla uzavřena dne 31.7.2018 Smlouva o dílo se společností HERKUL a.s. , kde předmětem díla byla oprava středové komunikace v sídlišti Obrnice na ppč. 115/26 a 115/40, k.ú. Obrnice, dle projektové dokumentace zpracované společností DESIGNPROJEKT - Ing. Břetislav Sedláček z 12/2017.

K předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem došlo 30.8.2019, kdy byly na místě samém projednány základní náležitosti budoucí opravy.

Vlastní práce pak byly zahájeny 1.10.2018, a to práce na frézování povrchu celé plochy komunikace a dvou velkých parkovacích ploch. Po celkovém odfrézování stávajícího povrchu asfaltové vozovky v tloušťce 60 mm byly v místech nestabilních vrstev provedeny nutné vysprávkky. V krajních částech vozovky a parkovišť byly na některých částech vybourány a vyzvednuty žulové obrubníky, které byly uloženy do nového betonového lože.

Odstraněny byly také tři stávající uliční vpusti včetně poklopů a šachet a založeny šachtice zcela nové. Bylo rozebráno vydlážděné parkovací stání ze zatravnovací dlažby, která již byla rozlámaná, provedeny nové šterkové podklady a do kladečské vrstvy byly usazeny nové zatravnovací dlaždice pro celkem 9 parkovacích stání, včetně 1 místa pro tělesně postižené.

Pokládka vrchní obrusné vrstvy byla zahájena spojovacím postřikem a na tento pak byla položena asfalto betonová vrstva ACO11 v tl. 60 mm. Napojované části byly ve spárách ošetřeny ligováním. Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bylo zachováno stávající s podélným a příčným sklonem do nových dešťových vpustí.

V krajových částech vedle komunikace byly uhrabány zasažené části zelených ploch, doplněny hlínou a osety travním semenem.

Do dopravního nebylo zasahováno, došlo jen k obnovení vodorovného značení

V průběhu realizace vznikly méněpráce, které byly zohledněny v uzavřeném Změnovém listu č. 1 ze dne 30.10.2018. Méněpráce se týkaly nevyčerpání položky osazování nových žulových obrubníků.

31.10.2018 byl o předání díla sepsán předávací protokol a zhotovitelem byla předána související dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby, kde je i zaměření skutečného provedení stavby. Opravená plocha odpovídá 2417,4 m<sup>2</sup>.

**Celkové zhodnocení projektu:**

Asfaltová sídlištní komunikace je mezi velkými bytovými domy a přilehlá parkovací stání byla ve velmi ~~opotřebovaném stavu~~. Lze tedy konstatovat, že oprava komunikace v této části sídliště naplnila svůj účel, kdy zdevastované povrchy původní komunikace a parkovišť nahradily povrchy nové, které byly kvalitně provedeny a zcela jistě se promítnou do lepšího života občanů v sídlišti obce Obrnice.

**Projekt „ Obec Obrnice – oprava komunikace 2c sídliště“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj.**